

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Красногорский детский сад № 1»
427650, Удмуртская Республика,
с. Красногорское, ул. Первомайская 10 а
тел. 8 (34164) 2-11-78
e-mail: krasn.svetlyachok@mail.ru
ИНН 1815001689 / КПП 183701001
ОГРН 1021800673157
исх от 16.07.2021 г № 050/21

Государственному инспектору
Игринского, Красногорского.
Якшур-Бодьинского районов по
пожарному надзору

Г.Н.Булдакову

В соответствии с предписанием № 36/3/1/1-10 об устранение нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 26 марта 2021 года, необходимо было исполнить нарушения в срок до 20 июля 2021 года. МБДОУ «Красногорский детский сад № 1», в лице заведующего Ардашевой Е.А., сообщает предписание выполнено и проведены следующие мероприятия:

Вид нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении	примечание
1. Руководитель организации не обеспечил наличие на объекте защиты средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного.	выполнено	В соответствии с договором с ООО «Олимп» от 10.06.2021 г приобретен защитный капюшон "Феникс-2".
2. Руководителем организации не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационного испытания пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Выполнено	Акт проведение эксплуатационных испытаний внешних пожарных лестниц от 16.06.2021 г
3. В помещении электрощитовой на первом этаже размещен шкаф с инструментами	Выполнено	Шкаф с инструментами убран из щитовой
4. Автоматическая установка пожарной сигнализации объекта защиты обеспечена неисправным источником бесперебойного питания	Выполнено	Контракт на поставку АКБ от 10.06.2021г

5. Руководителем объекта защиты не обеспечено наличия указателей места нахождения источников наружного противопожарного водоснабжения, выполненного с применением светоотражающих покрытий либо световым указателем, подключенными к сети электроснабжения	Выполнено	Установлен указатель места нахождения источников наружного противопожарного водоснабжения, выполненного с применением светоотражающих покрытий либо световым указателем, подключенными к сети электроснабжения
6. В складском помещении на первом этаже (правое крыло) эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями)	Выполнено	Установлены рассеиватели на светильники
7. В помещении прачечной детского сада установлены тепловые пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации. В соответствии с проектной документацией на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре предусмотрена установка дымовых пожарных извещателей.	Выполнено	Акт выполненных работ № 04/21 от 26.06.2021 (замена 2х тепловых извещателей на дымовые)
8. Предел огнестойкости металлических конструкций (металлических косоуров) лестничных маршей не соответствует II степени огнестойкости здания, требуется не менее R60	Выполнено	Акт сдачи-приемки выполненных работ № 07 от 21.06.2021 Акт входного контроля от 21.06.2021 Лицензия Паспорт качества № 2021/39 Сертификат соответствия
9. При срабатывании систем пожарной сигнализации на объекте защиты сигнал не дублируется на пульт подразделения пожарной охраны	Выполнено	Акт проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений за 2 квартал от 16.06.2021 ООО «Стелс»
10. Пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации находятся на несоответствующем расстоянии от стен/перекрытий в помещениях.	Выполнено	Акт выполненных работ № 04/21 от 26.06.2021 (перенос 20 дымовых извещателей)

16 июля 2021 года

заведующий  Е.А.Ардашева